



**(ANEXO II-A) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Evolução Física-Financeira da Obra e Cronograma Previsto de Desembolso

São Carlos, capital da tecnologia  
**GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**

**OBRA:**  
 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CEDRINHO

**LOCAL:**  
 AV. FABER, S/N° - DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CARLOS - SP

**DATA BASE:**  
 abr/24

**REVISÃO:**  
 00

Item	Descrição	Meses												Total (C/ BDI)	%
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
Lote 1	EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO				R\$ 636.431,30 20,37%	R\$ 2.487.887,34 79,63%								R\$ 3.124.318,64	28,55%
Lote 2	IMPLANTAÇÃO, CASA DE BOMBAS/QUÍMICA, RESERVATÓRIO APOIADO E ADUTORA	R\$ 198.707,62 3,08%	R\$ 23.991,05 0,37%	R\$ 23.991,05 0,37%	R\$ 150.273,08 2,33%	R\$ 362.196,91 5,61%	R\$ 715.420,53 11,09%	R\$ 715.420,53 11,09%	R\$ 1.310.062,83 20,31%	R\$ 1.121.677,20 17,39%	R\$ 1.121.677,20 17,39%	R\$ 353.799,50 5,48%	R\$ 353.799,50 5,48%	R\$ 6.451.017,01	58,96%
1.	TRABALHOS TÉCNICOS	R\$ 12.541,34 21,48%	R\$ 22.924,43 39,26%	R\$ 22.924,43 39,26%										R\$ 58.390,20	0,53%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 13.533,37 53,56%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 1.066,62 4,22%	R\$ 25.266,19	0,23%
3.	IMPLANTAÇÃO	R\$ 172.632,91 49,14%			R\$ 89.336,90 25,43%	R\$ 89.336,90 25,43%								R\$ 351.306,71	3,21%
4.	BASE DE CONCRETO POÇO PROFUNDO					R\$ 23.538,20 100,00%								R\$ 23.538,20	0,22%
5.	CASA DE BOMBAS / QUÍMICA				R\$ 59.869,56 25,00%	R\$ 59.869,56 25,00%	R\$ 59.869,56 25,00%	R\$ 59.869,56 25,00%						R\$ 239.478,25	2,19%
6.	RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO (2.650m3)						R\$ 466.098,72 14,40%	R\$ 466.098,72 14,40%	R\$ 767.877,70 23,73%	R\$ 767.877,70 23,73%	R\$ 767.877,70 23,73%			R\$ 3.235.830,53	29,57%
7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁREA CEDRINHO)						R\$ 188.385,63 25,00%	R\$ 188.385,63 25,00%	R\$ 188.385,63 25,00%	R\$ 188.385,63 25,00%				R\$ 753.542,52	6,89%
8.	ADUTORA E INTERLIGAÇÃO COM O RESERVATÓRIO DO CDHU								R\$ 352.732,88 20,00%	R\$ 352.732,88 20,00%	R\$ 352.732,88 20,00%	R\$ 352.732,88 20,00%	R\$ 352.732,88 20,00%	R\$ 1.763.664,41	16,12%
Lote 3	SUESTAÇÃO TRANSFORMADORA (MÉDIA TENSÃO), QUADROS E CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 234.620,67 20,00%	R\$ 234.620,67 20,00%	R\$ 234.620,67 20,00%	R\$ 234.620,67 20,00%	R\$ 234.620,67 20,00%							R\$ 1.173.103,33	10,72%
Lote 4	SISTEMAS DE TELEMETRIA E AUTOMAÇÃO									R\$ 64.340,78 33,33%	R\$ 64.340,78 33,33%	R\$ 64.340,78 33,33%		R\$ 193.022,33	1,76%
<b>SUBTOTAL (com BDI)</b>		R\$ 198.707,62 1,82%	R\$ 258.611,72 2,36%	R\$ 258.611,72 2,36%	R\$ 1.021.325,05 9,33%	R\$ 3.084.704,92 28,19%	R\$ 950.041,19 8,68%	R\$ 715.420,53 6,54%	R\$ 1.310.062,83 11,97%	R\$ 1.186.017,98 10,84%	R\$ 1.186.017,98 10,84%	R\$ 418.140,28 3,82%	R\$ 353.799,50 3,23%	R\$ 10.941.461,31	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO (com BDI)</b>		R\$ 198.707,62 1,82%	R\$ 457.319,34 4,18%	R\$ 715.931,05 6,54%	R\$ 1.737.256,10 15,88%	R\$ 4.821.961,02 44,07%	R\$ 5.772.002,21 52,75%	R\$ 6.487.422,74 59,29%	R\$ 7.797.485,57 71,27%	R\$ 8.983.503,55 82,11%	R\$ 10.169.521,53 92,94%	R\$ 10.587.661,81 96,77%	R\$ 10.941.461,31 100,00%		