

ANEXO II-A



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Evolução Física-Financeira da Obra e Cronograma Previsto de Desembolso

OBRA:
REFORMA ESTRUTURAL E ADEQUAÇÃO DO FILTRO N° 2 - ETA VILA PUREZA

LOCAL: AV. TETRACAMPEONATO, S/N°, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS, SP **DATA BASE:** mai/24 **REVISÃO:** 03

Item	Descrição	Meses				Total (C/ BDI)	%
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.115,57 100,00%				R\$ 5.115,57	0,93%
2.	TRANSPORTE VERTICAL E PLATAFORMA DE TRABALHO	R\$ 10.201,28 25,00%	R\$ 10.201,28 25,00%	R\$ 10.201,28 25,00%	R\$ 10.201,28 25,00%	R\$ 40.805,11	7,39%
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 24.948,91 100,00%				R\$ 24.948,91	4,52%
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 43.117,86 20,00%	R\$ 86.235,71 40,00%	R\$ 86.235,71 40,00%		R\$ 215.589,28	39,05%
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 11.036,60 50,00%	R\$ 6.621,96 30,00%	R\$ 4.414,64 20,00%	R\$ 22.073,20	4,00%
6.	INTALAÇÃO DE CREPINAS Ø1"		R\$ 72.536,10 50,00%	R\$ 72.536,10 50,00%		R\$ 145.072,19	26,28%
7.	EXECUÇÃO DO MEIO FILTRANTE				R\$ 97.602,57 100,00%	R\$ 97.602,57	17,68%
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 873,45 100,00%	R\$ 873,45	0,16%
SUBTOTAL (com BDI)		R\$ 83.383,61 15,10%	R\$ 180.009,68 32,61%	R\$ 175.595,04 31,81%	R\$ 113.091,94 20,48%	R\$ 552.080,28	100,00%
TOTAL ACUMULADO (com BDI)		R\$ 83.383,61 15,10%	R\$ 263.393,30 47,71%	R\$ 438.988,34 79,52%	R\$ 552.080,28 100,00%		

São Carlos, 16 de maio de 2024.